

南区西大门绿化建设项目情况报告

一、项目概况

南区西大门绿化建设项目，项目预算共计贰拾肆万壹仟壹佰捌拾元陆分叁角（¥241180.63）。计划用于南区西大门绿化建设，美化校园环境，迎接 50 周年校庆。

二、评审依据

因校庆在即，总共分成五个子项目进行，均不超过 10 万，根据《华东交通大学基建项目管理办法（2019 年修订）》的通知，预算 10 万以下零小基建项目可直接指定施工单位。

三、采购过程

因校庆在即，时间紧、任务重，本项目采用指定方式，根据市场价议价，后勤保障中心全程监督市场调研，最后结算金额为贰拾壹万叁仟柒佰壹拾贰元伍角柒分（¥213712.57）

四、验收过程及结果

后勤保障中心会同教育发展基金会组成联合验收小组，听取绿化施工单位项目情况汇报，并现场查验场地垃圾清理、平整的质量，铺种草皮、移栽树木、种植乔木灌木的景观效果，对项目建设情况进行了质询和交流，经充分讨论，验收小组一致认为该项目满足验收要求，同意通过验收。

五、项目效果

南区西大门绿化建设项目是为 50 周校庆做准备，该项目景观与西大门景观融为一体，美化了校园环境，进入校园，

视野豁然开朗，带来极大的视觉效果，为 50 周年校庆迎接校友和宾客做好准备。

