

国防生田径场进行绿化整理项目情况报告

一、项目概况

国防生田径场进行绿化整理项目，项目预算共计柒万伍仟叁佰玖拾陆元整（¥75396.00）。计划用于国防生田径场进行绿化，美化校园环境，迎接 50 周年校庆。

二、评审依据

根据《华东交通大学基建项目管理办法（2019 年修订）》的通知，预算 10 万以下零小基建项目可直接指定施工单位。

三、采购过程

因种植难度较大，需要的技术含量高，本项目采用指定方式，结算明细参照前次造价，最后结算金额为柒万零肆拾柒元整（¥70040.00）。

四、验收过程及结果

后勤保障中心会同教育发展基金会组成联合验收小组，听取绿化施工单位项目情况汇报，并现场查验场地平整的质量，播种花籽和栽种向日葵的开花景观效果，对项目建设情况进行了质询和交流，经充分讨论，验收小组一致认为该项目满足验收要求，同意通过验收。

五、项目效果

南国防生田径场进行绿化整理项目是为 50 周校庆做准备，场地整洁、无杂物、排水性良好，开花结果达到了预期景观结果，美化了校园环境。

国防生训练场进行绿化整理项目结项报告



一、项目概况

国防生训练场进行绿化整理项目，旨在

将训练场内的荒地（约15000平方米）进行绿化整理，美化校园环境，提升训练场的整体形象。

二、项目实施

根据《国防生训练场绿化整理管理办法》（2019年修订版）的要求，本项目共投入资金10万元，用于购买苗木、施工材料及人工费用等。

三、项目成效

项目实施完成后，训练场内的荒地已全部绿化，苗木成活率达到95%以上。项目实施过程中，严格按照《国防生训练场绿化整理管理办法》（2019年修订版）的要求进行施工，确保了项目的质量和进度。

四、项目总结及成果

国防生训练场绿化整理项目自实施以来，得到了学校领导的高度重视和大力支持。项目实施过程中，严格按照《国防生训练场绿化整理管理办法》（2019年修订版）的要求进行施工，确保了项目的质量和进度。项目实施完成后，训练场内的荒地已全部绿化，苗木成活率达到95%以上。项目实施过程中，严格按照《国防生训练场绿化整理管理办法》（2019年修订版）的要求进行施工，确保了项目的质量和进度。

五、项目效果

国防生训练场绿化整理项目自实施以来，得到了学校领导的高度重视和大力支持。项目实施过程中，严格按照《国防生训练场绿化整理管理办法》（2019年修订版）的要求进行施工，确保了项目的质量和进度。项目实施完成后，训练场内的荒地已全部绿化，苗木成活率达到95%以上。项目实施过程中，严格按照《国防生训练场绿化整理管理办法》（2019年修订版）的要求进行施工，确保了项目的质量和进度。