

南区田径场西面人行道紧急改造项目 情况报告

一、项目概况

南区田径场西面人行道紧急改造项目（项目编号：华交（2021）零建（维06）号），项目预算共计壹拾伍万元整（¥150000.00）。计划用于南区田径场西面人行道紧急升级改造。

二、评审依据

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的要求，本着平等互利、自愿公平和诚实信用的原则，进行该项目采购活动。

三、采购过程

根据校庆筹备工作小组现场巡查决定，南区田径场西面人行道需标准设计，人行道总长约125米，基建处初步概算预算金额31万元左右，该工程从下达任务起工期仅15天，且天气预报显示期间可能有连续降雨、施工材料短时间内难以确保供应，工程难度极大。为确保校庆工作稳步推进，刘林芽副校长带领设计院、基建处、后勤中心现场办公，因设计标高问题，调整了部分设计内容，简化了项目内容，项目预算金额由31万元调整为15万元。经询问基建处常驻施工

单位和后勤中心常驻施工单位，仅南昌青秀装修装饰工程有限公司（后勤中心常驻施工单位）同意承接该项目并承诺保质保量按时完成。经现场办公会决定，同意该项目由南昌青秀装修装饰工程有限公司实施，工程量按实结算。结算金额为壹拾叁万玖仟玖佰柒拾壹元伍角肆分（¥139971.54）。

四、验收过程及结果

后勤保障中心会同教育发展基金会组成联合验收小组，听取承建单位项目情况汇报，并现场查验隐蔽工程情况、检查工程质量、核对工程量，对项目建设情况进行了质询和交流，经充分讨论，验收小组一致认为该项目满足验收要求，同意通过验收。

五、项目效果

南区田径场是我校 50 周年校庆的主会场，田径场西面人行道作为嘉宾入场主要通道，经过后勤中心的周密部署计划、积极协调施工材料及人员，准时完成田径场西面人行道紧急升级改造工作，确保校庆工作稳步推进，改善了校园环境和整体形象。

