

外窗加装限位器项目评审情况报告

一、项目概况

外窗加装限位器项目，项目预算共计贰拾陆万元整（¥260000.00）。计划用于全校学生宿舍、教学及办公楼高层（三楼及以上）外窗加装限位器。

二、评审依据

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的要求，本着平等互利、自愿公平和诚实信用的原则，进行该项目采购活动。

三、采购过程

2022年8月28日后勤中心组织内部邀标会议，鉴于该项目工程量大、项目分散、工期紧，为保障工程准时完成，该项目分项分步实施，分项施工单位通过抽签方式确定。经抽签，该项目分别由南昌青秀装修装饰工程有限公司、江西省天兴建筑装饰工程有限公司、南昌旭宝建筑工程有限公司、南昌福泽建筑工程有限公司、南昌初旭建筑工程有限公司、南昌平源建筑装潢工程有限公司实施，工程量按实结算。总结算金额为壹拾捌万贰叁玖佰壹拾肆元整（¥182314）。

四、验收过程及结果

2022年12月13日后勤保障中心会同教育发展基金会组成联合验收小组，听取承建单位项目情况汇报，并现场检查工程质量、核对工程量，对项目建设情况进行了质询和交流，经充分讨论，验收小组

一致认为该项目满足验收要求，同意通过验收。

五、项目效果

根据江西省教育厅下发的《关于做好校园加装安全防护设施工作的通知》（赣教稳定安函【2022】4号）文件要求，在校舍高层（三楼及以上）外窗加装限位器，并确保2022年秋季开学前完成加装工作，经过后勤中心的周密部署计划、积极协调施工材料及人员，准时完成外窗加装限位器，进一步提升了校园防护条件。

后勤保障中心

2024年3月25日